

**Информация о выполнении предписаний ГУ МЧС России по Калининградской области  
в МБДОУ д/с № 16, корпус № 2 - территория со зданиями детского сада по адресу: г. Калининград, ул. Ленинградская, д. 27  
(наименование учреждения)**

№ п/п	Наименование документа, дата, №, адрес	Наименование неисполненных мероприятий	Установленный срок исполнения	Исполнение. Предварительная стоимость работ (тыс. руб.)
1.	Предписание об устранении обязательных требований пожарной безопасности, ГУ МЧС России по Калининградской области, ОНД и ПР по	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей менее 1,35 м	01.09.2022	Расчет пожарных рисков 09.03.2022г. организацией АНО «Центр пожарной безопасности» директор Буслов А.В., договор № 1-Р от 29.12.2021г. Требуется изготовление 2 противопожарных дверей. Направлено письмо Учредителю.
2.	ГО «Город Калининград» № 85/1 от 17.02.2022	Мансардный этаж не обеспечен вторым эвакуационным выходом	01.09.2022	Не требуется: согласно «Расчета пожарных рисков 09.03.2022г.», выполненного организацией АНО «Центр пожарной безопасности» директор Буслов А.В., договор № 1-Р от 29.12.2021г.
3.		Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.09.2022	Выполнено. Протокол №02/02/2022-2 от 02.02.2022г.; Протокол №02/02/2022-3 от 02.02.2022г.
4.		Не обеспечены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (СПС и СОУЭ)	01.09.2022	Проведено обследование технического состояния системы противопожарной автоматики и системы оповещения и управления эвакуацией, акт ИП Анищенко С.Н., акт б/н от 03.02.2022
5.		На объекте защиты не хранится техническая документация на систему противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем,	01.09.2022	В работе. Запрошены КП для создания проекта в связи с тем, что техническая документация устарела, не удовлетворяет требованиям ГУ МЧС.

		и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.		
6.		Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания (при числе эвакуирующихся более 15 человек) менее 1,2 м.	01.09.2022	Расчет пожарных рисков 09.03.2022г. организацией АНО «Центр пожарной безопасности» директор Буслов А.В., договор № 1-Р от 29.12.2021г. Требуется изготовление 1 противопожарной двери. Направлено письмо Учредителю.
7.		Отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости не менее К45 маршей и площадок лестницы	01.09.2022	Расчет пожарных рисков 09.03.2022г. организацией АНО «Центр пожарной безопасности» директор Буслов А.В., договор № 1-Р от 29.12.2021г. Требуется изготовление 2 противопожарных дверей. Направлено письмо Учредителю.

Заведующий \_\_\_\_\_

Кухтинская М.Н..

(подпись)

Исп. Гагаркина О.А. +7 967 350-35-68

